

1.

Esošā brauktuve-

1. Esošās brauktuves platums no 6 m tiks samazināts uz 5.5 m, nodrošinot joslas platumu min. 2.75 m.

Autobusa pietura pārcelta 100 m priekšienes virzienā.

Pārceltās AP pagaidu platforma

Pārceltās AP pagaidu platforma

Palīgbarjera, kas atdala brauktuvi no gājēju ceļa

Autobusa pietura pārcelta 300 m Priekšienes virzienā.

Pagaidu gājēju ceļš

1. Platums 1.5m
2. Starp gājēju ceļu un brauktuvi garenvirzienā tiks norobežota ar palīgbarjerām
3. Segums - 0.5m esošās brauktuves asfalts, atlikušais platums tiks piebērts ar nesaistītu minerālmateriālu.

SASKAŅOTS


Saskaņojums par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu un noņemšanu attiecas uz to izvietojuma atbilstību normatīvajiem aktiem ceļu satiksmes drošības jomā. Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam LVS 77.

Guntars Ķerāns
Rīgas reģionālās nodaļas ceļu būvzinieris
VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

1. Ceļa aprīkojumu uzstādīt abīstološi LVS 77 "Ceļa zīmes" un MK noteikumi Nr 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām.
2. Darbus veic SIA "Vianova" - būvdarbu vadītājs - O. Rikmanis, tel. nr. 28286660
3. Uzstādot darba vietas aprīkojumu jāievēro min. attālums starp ceļa zīmēm. Ārpus apdzīvotām vietām - 50 m, apdzīvotā vietā - 25 m.
4. 118. cz. tiks uzstādītas 50 - 60 m pirms objekta sākuma, kā arī lielākajos krutojumos uz pienākošajiem ceļiem, bet pārējās un atkārtotās ceļa zīmes redzamas pie izmantotās satiksmes organizācijas shēmas.
5. Nodrošināt ledzīvotāju un operatīva transporta piekļūšanu šīs posma objektiem.
6. Darbu veicējam ir tiesības regulēt satiksmi darbu veikšanas laikā, ja rodas neparedzēti apstākļi, kurus ar darba vietas aprīkojuma shēma esošajiem tehnikajiem līdzekļiem nav iespējams nekavējoties novērst (MK Nr. 421 punkts 20).
7. Visas esošās ceļa zīmes, kas būs pretrunā ar uzstādīto shēmu, aizklās ar maisiem.
8. Shēmas darbības laiks: **26.09.2022 - 30.11.2022**
9. Būvdarbu plakāts tiks uzstādīts pirms objekta sākuma.
10. Atbildīgais par darba vietas aprīkojumu : Oskars Rikmanis tel. nr. 28286660
11. Shēma darbojas kopā ar shēmu nr.2.
12. Autobusu pieturas pārceltas, pie esošajām pieturvietām tiks uzstādītas informatīvas plāksnītes, kurā virzienā jādasas uz pārceltu autobusa pieturvietu.

	Parceltās AP platformas Pagaidu ceļa zīmes uzstādīšanas vieta un numurs
	Esošās ceļa zīmes vieta un numurs
	Esošās ceļa zīmes, kuras tiks aizsegtas

Darbu izpildītājs:			 SIA "Vianova" Reģ. Nr. LV4010387753 "Bīcītes", Ropažu novads, LV-1024			Darbu pasūtītājs:			Jūrmalas valstspilsētas administrācija		
	Vārds, uzvārds	Datums	Būvprojekts: Objekts: "Babītes ielas pārbūve posmā no A10 līdz Priedaines dzelzceļa pārbrauktuvei".								
Sastādītāja	Edgars Cirvelis	09.2022							Shēma Nr. 7		
									Stadija	Marka	Lapa
Mērogs bez mēroga									TP	CD	1/3