

3.

Autobusa pietura pārceltā 700 m Jūrmalas virzienā.

Esošā brauktuve-

1. Esošās brauktuves platums no 6 m tiks samazināts uz 5.5 m, nodrošinot joslas platumu min. 2.75 m.

Pagaidu gājēju ceļš

1. Platums 1.5m
2. Starp gājēju ceļu un brauktuvi garenvirzienā tiks norobežota ar palīgbarjerām
3. Segums - 0.5m esošās brauktuves asfalts, atlikušais platums tiks piebērts ar nesaistītu minerālmateriālu.

Uz ietves pielietot palīgbarjeras

Lielais prospekts

Babītes iela

10k-6

1B

3A

3k-5

3k-6

3k-4

1k-1

1k-3

10

Uzmanību! Uzmērēnās uz cēla strādā

SASKAŅOTS


Saskaņojums par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu un noņemšanu attiecas uz to izvietojuma atbilstību normatīvajiem aktiem ceļu satiksmes drošības jomā. Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam LVS 77.

Guntars Ķerāns
Rīgas reģionālās nodaļas ceļu būvinženieris
VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

1. Ceļa aprīkojumu uzstādīt abīstološi LVS 77 "Ceļa zīmes" un MK noteikumi Nr 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām.
2. Darbus veic SIA "Vianova" - būvdarbu vadītājs - O. Rikmanis, tel. nr. 28286660
3. Uzstādāt darba vietas aprīkojumu jāievēro min. attālums starp ceļa zīmēm. Ārpus apdzīvotām vietām - 50 m, apdzīvotā vietā - 25 m.
4. 118. cz. tiks uzstādītas 50 - 60 m pirms objekta sākuma, kā arī lielākajos krutojumos uz pienākošajiem ceļiem, bet pārējās un atkārtotās ceļa zīmes redzamas pie izmantotās satiksmes organizācijas shēmas.
5. Nodrošināt iedzīvotāju un operatīvā transporta piekļūšanu slēgtā posma objektiem.
6. Darbu veicējam ir tiesības regulēt satiksmi darba veikšanas laikā, ja rodas neparedzēti apstākļi, kurus ar darba vietas aprīkojuma shēma esošajiem tehnikajiem līdzekļiem nav iespējams nekavējoties novērst (MK Nr. 421 punkts 20).
7. Visas esošās ceļa zīmes, kas būs pretrunā ar uzstādīto shēmu, aizklās ar maisiem.
8. Shēmas darbības laiks : **26.09.2022 - 30.11.2022**
9. Brīdinājuma plakāts tiks uzstādīts pirms objekta sākuma.
10. Atbildīgais par darba vietas aprīkojumu : Oskars Rikmanis tel. nr. 28286660
11. Shēma darbojas kopā ar shēmu nr.2.
12. Autobusu pieturas pārceltas, pie esošajām pieturvietām tiks uzstādītas informatīvas plāksnītes, kurā virzienā jādodas uz pārcelto autobusa pieturvietu.

	Pārceltās AP platformas
	Pagaidu ceļa zīmes uzstādīšanas vieta un numurs
	Esošās ceļa zīmes vieta un numurs
	Esošās ceļa zīmes, kuras tiks aizsegtas

Darbu izpildītājs:			 SIA "Vianova" Reģ. Nr. LV40103387753 "Bīciķes", Ropažu novads, LV-1024			Darbu pasūtītājs:			Jūrmalas valstspilsētas administrācija		
	Vārds, uzvārds		Datums		Būvprojekts: Objekts: "Babītes ielas pārbūve posmā no A10 līdz Priedaines dzelzceļa pārbrauktuvei".						
Sastādīja		Edgars Cirvelis		09.2022							
Shēma Nr. 7											
Stadija		Marka		Lapa							
Mērogs			bez mēroga			TP		CD		3/3	